

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 799 от 17.09.2020г.

Днес 21.08.2023 година в гр. Харманли между:

1. Община Харманли, със седалище и адрес на управление: пл. "Възраждане" № 1, гр.Харманли, ЕИК (код по Булстат) 000903939, представлявана от Мария Киркова-Кмет на Община Харманли и Николай Колев - Главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Добруджа“№10, вх.Б, ет.2, офис №23 с ЕИК 126729838, представлявано от Величко Минев - изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

Като взеха предвид, че:

(1) На 17.02.2023 г. в Община Харманли е получено писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково с изх. 386/15.02.2023 г., за съгласуване с протокол №08, т.5/2023г. на комбинирана скица №956/ /07.11.2022г. на УПИ XVII в кв.№159, по ПУП-ПРЗ, ПИ с ИД №77181.11.9, №77181.11.11 №77181.11.12 и №77181.11.13 по КК на гр.Харманли, относно: „Основен ремонт на централен площад и прилежащи пространства, гр.Харманли, пл.,„Възраждане” с указания.

(2) На 22.02.2023 г. е изпратено писмо с изх. № ОХ-06-158-(2) от Община Харманли до изпълнителя ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, с което същият е уведомен за полученото писмо от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково.

(3) На 27.02.2023 г. в Община Харманли е получено писмо от ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, с което изпълнителят уведомява община Харманли, че за изпълнение на дадените указания съгласно писмо от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково с изх. 386/15.02.2023 г., е необходим допълнителен срок за изпълнение на строително монтажните работи, като прилага и график.

На основание чл. 116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги по проектиране и допълнително строителство, които не са включени първоначално в техническата спецификация на обществената поръчка, а именно изпълнение на проектиране на част ВиК съгласно указания дадени от Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр.Хасково и възникналите допълнителни строително монтажни работи по част ВиК съгласно изготвения проект, които се явяват различни от посочените и предвидени за изпълнение по договор № 799 от 17.09.2020 г., поради което срокът за изпълнение на договора се увеличава с 35 календарни дни. С оглед на гореизложеното се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 799 от 17.09.2020 г., с което страните се споразумяват за следното:

§1. чл. 2, ал.1 придобива следната редакция:

„Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи възлиза общо на 87 календарни дни, в междинни срокове за отделните основни дейности както следва:

1. Срок проектиране : 3 (словом три) календарни дни, разпределен както следва:

- Срок за изготвяне на идейно предложение по част „Архитектура” за пешеходната зона и двете междублокови пространства с 3D визуализации: 1(словом един) календарни дни;

- Срок за изготвяне на технически проект: 2 (словом два) календарни дни;

2. Срок за изпълнение на СМР: 84 (словом осемдесет и четири) календарни дни.

3. Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

§2. Всички останали клаузи от Договора за възлагане на обществена поръчка остават непроменени и запазват действието си, доколкото не противоречат на настоящото споразумение.

§3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка от № 799 от 17.09.2020г.,

§4. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е Актуализиран график за изпълнение.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл.37 от ЗОП

Мария Куркова
Кмет на Община Харманли

чл.37 от ЗОП

Гл.счетоводител:

Николай Колев

Съгласувано с юрист:

чл.37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.

чл.37 от ЗОП

Величко Минев-изп. директор на
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД

